




交通安全管制設施佈設圖(管路施工)
沿路施工路段：中興嶺街二段

圖 例

-  交管人員
-  交通錐
-  夜間安裝施工警告燈號
-  施工標誌
-  活動型拒馬
-  施工範圍
-  爆閃燈

交管人員：

於上午 9:00 至下午 4:00 至路口將施工路段進行封閉車輛以及改道指引，防止車輛誤入工區，下午 5:00 後施工面將以瀝青混凝土進行臨鋪，開放通行。



交通安全管制設施佈設圖(管路施工) 沿路施工路段：中興嶺街二段與井北街口

交管人員：
 於上午9:00至下午4:00至路口將施工路段進行封閉車輛以及改道指引，防止車輛誤入工區，下午4:00~5:00施工面將用鐵板覆蓋用瀝青混凝土瀝青混凝土固定，隔天再以瀝青混凝土進行臨鋪，5:00後將開放通行。
 (上午8:00~9:00及下午5:00後供民眾上下班通勤，惟實際執勤距離及時間將依現況調整)




圖 例

- | | |
|---|------------|
|  | 交管人員 |
|  | 交通錐 |
|  | 夜間安裝施工警告燈號 |
|  | 施工標誌 |
|  | 活動型拒馬 |
|  | 施工路段 |
|  | 爆閃燈 |

