

台灣自來水公司第四區管理處停水報告單

項 目	內 容
一、工程名稱	台中市北屯區平陽里梅川東路5段與河北一街交叉口用戶用水新裝工程(受理編號：3048)
二、施工地點	台中市北屯區
三、停水原因	配合用戶用水新裝工程改接施工停水
四、停水時間	114年8月19日，當日9時00分至16時00分，當日16時00分起恢復正常供水。施工中遇有不可抗拒因素停工或遇雨順延之狀況時本停水計畫截止日順延。
五、停水區域 (含水壓降低地區)	停水區域： 北屯區：平陽里(部份)。 「台中市安順東二街以東、河北一街以南、梅川東路五段以西、大連路一段以北等一帶。」 水壓降低地區： 鄰近部分水壓降低，水量不足。 停水區域示意圖詳停水計畫
六、減少供水量	預計減少供水量：100 立方公尺。
七、停水戶數	(一)停水戶數：100 戶。 (二)水壓降低戶數：0 戶。
備 註	一、倘遇雨或因特殊原因發生無法施工可能取消停水，待下次停水日期決定後，當再行通知。 二、如工程提早完成則提早供水，倘工作發生特殊困難亦可能略延緩供水，停水不便之處，敬請 見諒。 三、若有任何停水問題請電洽(04-22542191 台中服務所，1910)，或上本公司網站查詢。

廠所：台中服務所

區處 ☐操作課 ☐業務課： 處長：

新聞稿

敬請貴報社、電視台、電台、台中市政府、醫院、學校於重要時段以跑馬燈等報導

台灣自來水公司第四區管理處表示：本處台中服務所計畫於【114年8月19日】辦理「台中市北屯區平陽里梅川東路5段與河北一街交叉口用戶用水新裝工程」，施工期間部份路段將停水，敬請影響地區用戶留意，提早儲水備用，尤應注意停水後因虹吸作用易導致水質遭受污染問題，請用戶關閉內線抽水機電源，以防止抽水馬達空轉產生高溫損壞而釀成火災，並可能促使自來水供水管線產生負壓吸入外部污染源，危害用戶用水衛生安全，停水期間，造成諸多不便之處，敬請見諒。

本工程停水時間及區域範圍如下：

※停水時間：自民國114年8月19日，當日9時00分至16時00分，
當日16時00分起恢復正常供水，[非整日停水，僅改接需要停水，施工中遇有不可抗拒因素停工或遇雨順延之狀況時，本停水計畫截止日順延]。

※停水區域：

北屯區：平陽里(部份)。

「台中市安順東二街以東、河北一街以南、梅川東路五段以西、大連路一段以北等一帶。」

實際停水區域視實際施工位置而定

※查詢電話：

第四區管理處	04-22218341	台中服務所	04-22542191
客服專線	1910		

註：水量輸送過程及復水調配水量須分段排氣，另恢復供水時大樓及用戶配水池、水塔須補滿水量，故管線末端及高地區恢復時間或將略為延後，請用戶體諒並預先儲水備用。



第四區管理處 停水作業計畫

工程名稱：台中市北屯區平陽里梅川
東路 5 段與河北一街交叉口用戶用
水新裝工程(受理編號：3048)

台灣自來水公司
中華民國 114 年 7 月

台灣自來水公司第四區管理處停水作業計畫

目 錄

一、前言.....	3
二、影響範圍與戶數.....	3
三、施工日期.....	3
四、施作流程.....	3
五、供水調度因應作為.....	3
六、停水宣傳方式.....	4
七、其他.....	4
八、附錄	
(一)停水報告單	
(二)里長及相關單位協調連絡人員表	
(三)停水影響區域及時間示意圖	
(四)施工及停水訊息	

一、前言

本工程施工地點位於北屯區，辦理台中市北屯區平陽里梅川東路5段與河北一街交叉口用戶用水新裝工程(受理編號：3048)，影響用戶數約為100戶。為確保停水作業順暢，擬訂本作業計畫書作為施工依據。

二、影響範圍與戶數

(一)停水地區：(詳附錄三)

(1)停水範圍：

北屯區：平陽里(部份)。


「台中市安順東二街以東、河北一街以南、梅川東路五段以西、大連路一段以北等一帶。」

三、施工日期

自民國114年8月19日，當日9時00分至16時00分，當日16時00分起恢復正常供水。施工中遇有不可抗拒因素停工或遇雨順延之狀況時本停水計畫截止日順延。

四、施作流程

由申請位置左近之管線規劃設置新設用戶外管線埋設位置，報陳相關單位核定後，據以進場施作。現場施工順序如下：



五、供水調度因應作為

- 1、為降低對用戶影響及減少民怨將於施工前告知各村里辦公室、地方民意代表、工業區、軍區、大用水戶、綜合醫院等，因非整日停水依據自來水用戶用水設備標準第6條第二款規定略以「…其與水塔容量合計應為設計用水量十分之四以上至二日用水量以下。」，本次停水並無對民眾用水有極劇烈之影響，故無對停水地區設置加水站供民眾取水。
- 2、如遇緊急事件，本公司將於相關周邊設置臨時取水車，以降低對用戶影響及減少民怨。

六、停水宣傳方式

撰寫停復水施工停水訊息單，並於本公司網站上刊登停限水訊息，配合宣傳車廣播、人工發送停水通知單、發送電子郵件通知會員用戶等多重管道方式，告知用戶停水時程、停（復）水時應注意事項。

七、其他事項

- (一)為配合飲用水條例施行，施工完成後請加強排水清洗，以維用水品質，如因清洗不完全，所造成之損失，由承商負責。
- (二)承商先行規劃車行路線，置好交通錐、警示燈等措施，引導車輛行進方向，施工時應依規定作好一切工安措施，以確保工程及人員安全。
- (三)非整日停水僅幹管改接及用戶施作須停水，施工路段週邊用戶停水，當日 9 時 00 分至 16 時 00 分，請用戶利用晚上儲水備用。
- (四)水量運送過程及復水調配水量須分段排氣，於恢復供水時，大樓或用戶配水池及水塔須補滿水量，故管線末端或巷弄區域，將延後 2 小時恢復供水，敬請見諒。
- (五)敬請影響地區用戶儲水備用，節約使用，停水期間請關閉抽水馬達電源，以免空轉過熱損壞，施工、停水期間造成不便之處，敬請見諒。

台灣自來水公司第四區管理處停水報告單

項 目	內 容
一、工程名稱	台中市北屯區平陽里梅川東路5段與河北一街交叉口用戶用水新裝工程(受理編號：3048)
二、施工地點	台中市北屯區
三、停水原因	配合用戶用水新裝工程改接施工停水
五、停水時間	114年8月19日，當日9時00分至16時00分，當日16時00分起恢復正常供水。施工中遇有不可抗拒因素停工或遇雨順延之狀況時本停水計畫截止日順延。
五、停水區域 (含水壓降低地區)	停水區域： 北屯區：平陽里(部份)。 「台中市安順東二街以東、河北一街以南、梅川東路五段以西、大連路一段以北等一帶。」 水壓降低地區： 鄰近部分水壓降低，水量不足。 停水區域示意圖詳停水計畫
六、減少供水量	預計減少供水量：100 立方公尺。
七、停水戶數	(一)停水戶數：100 戶。 (二)水壓降低戶數：0 戶。
備 註	一、倘遇雨或因特殊原因發生無法施工可能取消停水，待下次停水日期決定後，當再行通知。 二、如工程提早完成則提早供水，倘工作發生特殊困難亦可能略延緩供水，停水不便之處，敬請 見諒。 三、若有任何停水問題請電洽(04-22542191 台中服務所，1910)，或上本公司網站查詢。

廠所：台中服務所

區處 ☐操作課 ☐業務課： 處長：

台灣自來水公司第四區管理處「用戶用水新裝工程」
里長及相關單位協調連絡人員表

項目	里別及相關單位	里長及連絡人	聯絡電話	連絡地址	備註
1	台中給水廠廠長	孫智強	(04)22442469	台中市北屯區遼寧路一段三號	
2	台中給水廠管線股股長	武冠宇	(04)22442469	台中市北屯區遼寧路一段三號	
3	台中服務所工務股股長	陳朝顥	(04)22542191	台中市南屯區大業路 605 號	
4	台中服務所協辦監工	許育誠	(04)22542191	台中市南屯區大業路 605 號	
5	吉隆營造有限公司	吳維中	0932-618398		
6	欣中瓦斯		(04)23139999		
7	台電		(04)22918175		
8	中華電信		(04)22120544		
9	平陽里	張連進	04-22928234		

施工地點簡示圖



停水範圍地區 紅線範圍



停水區域：

北屯區：平陽里(部份)。

「台中市安順東二街以東、河北一街以南、梅川東路五段以西、大連路一段以北等一帶。」

附註：如遇緊急事件，需延長停水時間時本公司將於停水範圍內設置臨時取水車

台灣自來水公司第四區管理處

◎ 施 工 及 停 水 訊 息 ◎

一、施工及停水緣由：

本公司本處為維持國民生活基本需求及提升國民生活品質，遂依據民眾申請及自來水法第 61 條規定，辦理本次自來水管線新裝工程，管線改接施工時，將造成施工範圍鄰近區域停水，其停水區域、時間詳述於後。

二、施工期間：

114 年 8 月 19 日，當日 9 時 00 分至 16 時 00 分。

三、停水時間：(當日施工及停水、施工完成後恢復供水)

1. 停水預估 114 年 8 月 19 日當日，當日 9 時 00 分至 16 時 00 分，停水前兩天宣傳車宣傳。

◎非整日停水僅幹管改接及用戶施作須停水，當日施工路段週邊用戶停水，當日 9 時 00 分至 16 時 00 分，請用戶利用晚上儲水備用。

◎水量運送過程及復水調配水量須分段排氣，於恢復供水時，大樓或用戶配水池及水塔須補滿水量，故管線末端或巷弄區域，將延後 2 小時恢復供水，敬請見諒。

◎敬請影響地區用戶儲水備用，節約使用，停水期間請關閉抽水馬達電源，以免空轉過熱損壞，施工、停水期間造成不便之處，敬請見諒。

四、停水範圍(詳附件一)：

停水範圍：

北屯區：平陽里(部份)。

「台中市安順東二街以東、河北一街以南、梅川東路五段以西、大連路一段以北等一帶。」